

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 장성군에서 '21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
용작교 설치공사	3,000	-	3,000	-	-	2022	2021	100
남면 덕성마을 지장송전선로 이설사업	19,000	-	2,700	-	16,300	2024	2021	20
신재생에너지 보급 융복합지원사업	2,180	-	-	2,180	-	2022	2021	60
북이면 백암마을 도로 확포장공사	2,000	100	1,900	-	-	2022	2020	80
제2황룡교 주변 경관개선 사업	3,600	-	3,000	600	-	2022	2020	40
군도17호선 개설사업	13,000	-	800	300	11,900	2025	2020	10
장성 하이패스 IC 설치공사	11,000	-	3,200	4,400	3,400	2023	2020	50
장성군 의회청사 신축	9,400	1,309	434	31	7,626	2024	2019	20
북이면 행정복지센터 신축	3,948	638	617	2,693	-	2022	2019	50
축령산지구 추암호 수변생태탐방로조성	6,435	550	935	1,500	3,450	2023	2019	70

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
노인회관 신축	2,846	-	669	2,177	-	2022	2019	90
청운지하차도 확장사업	39,000	3,000	11,123	-	24,877	2024	2019	35
황룡강지방정원조성	9,000	550	1,000	1,000	6,450	2024	2019	40
다목적복지회관건립	10,783	500	1,313	4,217	4,753	2023	2019	70
장성호 수변길 활성화사업	5,500	550	1,000	800	3,150	2023	2019	40
장산지구 지표수 보강개발사업	9,722	1,000	4,000	3,000	1,722	2024	2019	60
황룡강물빛 공연장 설치	4,000	300	1,600	2,100	-	2022	2019	20
황미르랜드 테마공원 조성사업	3,800	3,800	-	-	-	2022	2017	80

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2021년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	용작교 설치공사	담당자	안전건설과 김건우(☎390-7496)
-----	----------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지난 '20. 8. 집중호우로 인해 기 설치되어 있던 목교가 유실되어 황룡강을 횡단할 수 있는 보행자 전용 연결로 필요
- 인도교 설치로 군민 및 관광객의 편의 증진 및 안전성 확보

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 5. ~ 2022. 7.
- 위 치 : 전남 장성군 장성읍 기산리 461-1번지 일원
- 규 모 : 인도교 설치 1식(L=190m, B=3.5m)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000		3,000		
국 비					
시 도 비	750		750		
시군구비	2,250		2,250		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 투자심사 : 2021. 3. 12.
- 실시설계용역 : 2021. 5. ~ 12.
- 공사착공 : 2022. 1.
- 공사준공 : 2022. 7.

사업명	남면 덕성마을 지장송전선로 이설사업	담당자	도시재생과 나수진(☎390-7357)
-----	---------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 남면 덕성행복마을 사업부지를 지나는 송전선로를 가시권 밖인 철마산 후면으로 이설하여 주택단지 거주환경을 개선하고, 도시민의 유입을 촉진함으로써 지역경제 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 장성군 장성읍, 황룡면, 남면 일원
- 규 모 : 송전선로 이설 1식(철탑 10기 - 본선로 8기, 임시선로 2기)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,000		2,700	-	16,300
국 비					
시 도 비				-	
시군구비	19,000		2,700	-	16,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 송전선로 경과지 측량(한전 자체) : 2020. 12.
- 지장송전선로 이설 관련 사업시행 협약(장성군↔한전) : 2021. 4.
- 송전선로 경과지 확정을 위한 검토 중(군·한전·LH) : 2021. 7. ~

☐ 향후계획

- GB관리계획 미반영시설 사전협의 추진(도,국토교통부) : 2022. 8. ~
- 군관리계획(전기공급시설) 결정 추진 : 2022. 10. ~
- 감정평가 후 토지보상 및 사업 추진 : 2023. ~

사업명	신재생에너지 보급 융복합지원사업	담당자	경제교통과 정난옥(☎390-7237)
-----	-------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 주택·공공·상업(산업) 건물 등 지원대상이 혼재되어 있는 특정 지역에 2종 이상의 신재생에너지(태양광, 태양열 등)의 체계적인 보급을 통해 단계별 신재생에너지 발전 비중 확대

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 전남 장성군 장성읍, 황룡면 일부지역(319개소)
- 규 모
 - 태양광발전설비 : 268개소(874kW)
 - 태양열급탕설비 : 51개소(520.2㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,180			2,180	
국 비	1,180			1,180	
시 도 비	120			120	
시군구비	640			640	
지 방 채					
민간자본	240			240	
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 컨소시엄 참여업체 모집 및 선정 : 2021. 3. ~ 4.
- 공모신청(사업계획서 제출) : 2021. 6.
- 투자심사 : 2021. 11. 17.
- 업무협약체결(장성군, 에너지공단, 컨소시엄업체) : 2022. 2.
- 사업비 교부 및 시공 추진 : 2022. 3. ~

☐ 향후계획

- 사업 준공(공단 설치확인 및 정산) : 2022. 11. ~ 12.

사업명	북이면 백암마을 도로 확포장공사	담당자	안전건설과 오원태(☎390-7448)
-----	-------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 북이면 도로 확포장공사를 위해 주민의 교통편익과 농산물 생산유통을 향상시켜 농촌지역 생활환경을 개선하고 지역경제 활성화를 도모
- 전원마을 조성 예정지의 진입도로 기능을 병행하고, 정주여건을 개선하여 마을 활성화 및 주민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 12. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 전남 장성군 북이면 백암리 일원
- 규 모 : 농어촌도로 확포장 1식(L=1.2km, B=8.0m)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,000	100	1,900		
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,000	100	1,900		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 농어촌도로 노선지정(206호) 공고 : 2020. 11. 11.
- 투자심사 : 2020. 11. 13.
- 실시설계용역 : 2020. 5. ~ 2021. 2..
- 지반조사, 소규모 환경영향평가, 소규모 재해영향평가 : 2020. 5. ~ 2021. 2..
- 공사착공 : 2021. 6.

☐ 향후계획

- 공사준공(예정) : 2022. 10.

사업명	제2황룡교 주변 경관개선 사업	담당자	안전건설과 오원태(☎390-7448)
-----	------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 매년 100만 명이 찾고 있는 황룡강 주변에 친수공간을 조성하여 주민 및 방문객들에게 힐링 공간 제공을 통한 방문객 유인으로 지역경제 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 4. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 장성군 황룡면 월평리 제2황룡교 일원
- 규 모 : A=7,500m² (경관조형물, 수변산책로, 소공원, 쉼터 등)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,600	0	3,000	600	0
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,600	0	3,000	600	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 조경수 이식 완료
- 토공작업 중

☐ 향후계획

- 한전주 지중화
- 수변산책로 및 소공원 조성 등

사업명	군도17호선 개설사업	담당자	안전건설과 오원태(☎390-7448)
-----	-------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 장성호를 찾는 방문객들에게 접근성 확보와 교통 편리성을 제공하고 개발 여건을 개선하여 지역경제 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 5. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 장성읍, 북이면 일원 (장성호 주차장 ~ 조정경기장)
- 규 모 : 도로개설 L=8.2km (B=8m, 2차선)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	13,000	0	800	300	11,900
국 비					
시 도 비					
시군구비	13,000	0	800	300	11,900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시 설계(8억원 / 추진중) : 2020. 6. ~ 2022. 12.
- 환경 및 교통영향평가(3억원 / 추진중) : 2022. 3. ~ 2023. 6.
- 도로 개설 : 2023. 1. ~ 2025. 12.

☐ 향후계획

- 실시설계 완료 후 예산확보하여 사업 시행

사업명	장성 하이패스 IC 설치공사	담당자	안전건설과 오원태(☎390-7448)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 장성 I C를 이용 거리가(10km) 멀어 교통 불편을 초래하고 있어, 장성 하이패스 IC 설치를 통해 접근성 향상과 교통편익 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 위 치 : 장성읍 영천리, 유당리 일원
- 규 모
 - 접속도로(국도1호선 교차로 등) 구간(장성군 시행) : 0.46km
 - 고속도로공사 구간(도로공사 시행) : 1.4km

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,000	0	3,200	4,400	3,400
국 비	4,300	0	0	2,200	2,100
시 도 비					
시군구비	6,700	0	3,200	2,200	1,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

【한국도로공사】 진출입로 - 사업착공

- 실시설계 : 2021. 2. ~ 2022. 3.
- 공사기간 : 2022. 5. ~ 2023. 6.

【장 성 군】 접속도로 - 공정률 90%

- 실시설계 : 2020. 10. ~ 2021. 3.
- 공사기간 : 2021. 3. ~ 2022. 7.

☐ 향후계획

- 하이패스IC 접속도로 공사 준공 : 2022. 8.
- 하이패스IC 설치공사 준공 : 2023. 12.

사업명	장성군 의회 청사 신축	담당자	재무과 서영선(☎390-7274)
-----	--------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장성군의회 1991년 출범하여 27년 동안 군 청사를 사용하고 있어 의정활동을 위한 법적 공간이 부족한 실정으로 군의회청사 신축으로 상징성 확보 및 합리적인 의사결정이 진행될 수 있도록 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 2. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 장성군 장성읍 영천리 1080-11 등 14필지
- 규 모 : 지상3층 부지면적 2,006㎡, 연면적 1,622㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,400	1,309	434	31	7,626
국 비					
시 도 비					
시군구비	9,400	1,309	434	31	7,626
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 공유재산 관리계획 의회 승인 및 재정투자심사 : 2019. 1. ~ 3.
- 군 관리계획 결정(공공청사) : 2020. 7.
- 공공건축 사업계획 사전검토 승인(국토교통부) : 2021. 4.
- 건축기획업무 심의 완료(공공건축심의위원회) : 2021. 4.
- 건축 설계공모 공모 및 당선작 선정 : 2021. 5. ~ 2021. 6.
- 건축설계용역 실시 : 2021. 6. ~ 2022. 8.

□ 향후계획

- 신축부지 협의 취득(5필지) : 2021. 8. ~
- 사업인정 고시 및 토지수용 재결 : 2023. 8.
- 착공 및 준공 : 2023. 9. ~ 2024. 12.

사업명	북이면 행정복지센터 신축	담당자	재무과 서영선(☎390-7274)
-----	---------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 1976년 신축 이래 40년 넘게 이용하여 사무실공간 부족 및 시설의 노후화로 이용주민에게 불편을 초래하고 있어 군민들의 다양한 욕구와 행정기능의 환경변화에 적극 대응하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 10.
- 위 치 : 장성군 북이면 사거리 587-28 등 4필지
- 규 모 : 지상2층, 부지면적 2,440㎡, 연면적 991㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,948백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,948	638	617	2,693	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,948	638	617	2,693	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 공유재산관리계획 의회 승인 및 재정투자심사 : 2019. 1. ~ 3.
- 신축부지 매입 완료 : 2020. 1.
- 공공건축 사업계획 사전검토 완료(국토교통부) : 2020. 4.
- 건축기획업무 심의 완료(공공건축심의위원회) : 2020. 5.
- 군 관리계획 결정(공공청사) : 2020. 7.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2020. 8. ~ 2021. 5.
- 공사 착공 : 2021. 9.

☐ 향후계획

- 골조 및 마감공사 : 2022. 10.

☐ 사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 당초 3,200백만원 → 현재 3,948백만원

사업명	축령산지구 추암호 수변생태탐방로 조성	담당자	미래성장개발과 김형수(☎390-7403)
-----	-------------------------	-----	------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 추암호수 생태 탐방로 및 쉼터 조성으로 축령산과 연계한 전국적인 관광 명소화 육성
- 관광객과 지역주민을 연계하여 신규 소득 창출사업 발굴

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 위 치 : 장성군 서삼면 추암리 추암호 일원
- 규 모 : L=757m(탐방로, 소공원, 화장실, 주차장, 소교량 등)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,435백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,435	550	935	1,500	3,450
국 비	2,900	275	400	500	1,725
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,535	275	535	1,000	1,725
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 기본계획 수립 : 2018. 12.
- 지방재정투자심사 완료 : 2019. 3.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2020. 4. ~ 10.
- 사전재해 및 소규모환경영향평가 용역 추진 : 2020. 4. ~ 12.
- 공사 착공 : 2021. 5.

☐ 향후계획

- 공사 준공 : 2023. 12.

☐ 사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 당초 5,800백만원 → 현재 6,435백만원
(철근 등 원자재가격 인상에 따른 사업비 증가 및 편의시설 설치를 위한 토지매입비 추가)

사업명	노인회관 신축	담당자	주민복지과 박명숙(☎330-7316)
-----	---------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 노후화되고 접근성이 떨어진 노인회관을 신축 이전 하여 복지 향상

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 9. ~ 2022. 8.
- 위 치 : 장성읍 영천리 899-6번지 외 8필지, 2,214㎡(670평)
- 규 모 : 1동 2층, 철근콘크리트구조, 연면적 744㎡(225평)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,846백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,846		669	2,177	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,846		669	2,177	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 노인회관 건립 기본 및 실시설계용역 계약 : 2019. 11.
- 장성군 노인회 사전 설명회 : 2020. 8. 21.
- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 완료 : 2021. 1.
- 기본 및 실시설계용역, 계약심사(군 감사계) 완료 : 2021. 2.
- 공사 계약(건축, 전기, 통신, 소방) : 2021. 5.
- 노인회관 운영 관련 조례 제정 : 2022. 4.

☐ 향후계획

- 물품(비품) 구입 : 2022. 8.
- 공사완공 및 노인회관 무상 사용 허가 : 2022. 8.

☐ 사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 당초 2,016백만원 → 현재 2,846백만원

사업명	청운지하차도 확장사업	담당자	도시재생과 김태주(☎390-7431)
-----	-------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 호남선철도 개설로 인하여 단절된 장성읍의 시가지 교통흐름을 원활히 하고 황룡강 이용자의 교통량 분산 및 접근성을 높이하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 6. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 장성읍 영천리~기산리 일원
- 규 모 : 지하차도 2차로(총연장L=726m, 지하차도L=565m, 폭B=10~35m)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,000백만원(장성군31,000, 철도공단 8,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	예산액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	39,000	3,000	11,123		24,877
국 비	8,000				8,000
시 도 비					
시군구비	31,000	3,000	11,123		16,877
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 기본 및 실시설계용역 착수(주다산건설턴트 외 2개사) : 2020. 4.
- 한국철도시설공단과 장성군 업무협약체결 : 2020. 7.
- 장성군 발주분(연결도로) 착공 및 건설관리용역 착수 : 2021. 6.

☐ 향후계획

- 철도공단 발주분(비개착구간) 착공 및 건설관리용역 착수 : 2023. 1.
- 공사 준공 : 2024. 12.

사업명	황룡강 지방정원 조성사업	담당자	산림편백과 정진숙(☎330-7382)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 황룡강 생태하천자원을 바탕으로 사시사철 방문하는 문화 관광명소로 조성하여 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2024.
- 위 치 : 장성군 장성읍 기산리 황룡강 일원
- 규 모 : 226,719m²(하천포함 340,991m²)
- 내 용 : 지방정원 조성
 - 황룡정원, 푸른물빛정원, 흥담정원, 청백리정원, 검은숲정원, 주민참여정원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,000	550	1,000	1,000	6,450
국 비					
시 도 비	4,950	302.5	550	550	3,547.5
시군구비	4,050	247.5	450	450	2,902.5
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 지방정원 조성 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2020. 2. ~ 2021. 11.
- 기본 및 실시설계 용역 최종보고 : 2021. 3. 11.
- 지방정원 조성 수리검토 용역(1차원·2차원) : 2021. 4. ~ 12.
- 지방정원 조성 행정계획 협의(환경·재해·하천) : 2021. 6. ~ 12.
- 지방정원 조성 계약심의위원회 심의(군) : 2021. 12.
- 전라남도 하천기본계획 협의 : 2021. 7. ~ 2022. 5.

□ 향후계획

- 계약심사(전라남도) : 2022. 9.
- 지방정원 조성사업 착공 및 추진 : 2022. 10. ~ 2024. 12.

사업명	다목적복지회관건립(생활SOC복합화)	담당자	주민복지과 임희정(☎390-7051)
-----	---------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 기존에 운영하고 있는 건강가정지원센터와 다문화가족지원센터의 기능을 확대하여 지역중심의 보편적 가족서비스 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 위 치 : 장성군 장성읍 영천리 1487-10, 33
- 규 모 : 부지 3,012㎡ / 건물 3,040㎡(지하1층, 지상3층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,783백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2021년	2022년 이후
계	10,783	500	1,313	4,217	4,753
국 비	1,500	500	313	687	-
시 도 비					
시군구비	9,283	0	1,000	3,530	4,753
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 생활SOC(가족센터)건립 공모 선정 : 2019. 10.
- 전라남도 지방재정 투자심사 : 2019. 11.
- 공유재산 관리계획 승인 : 2019. 12.
- 타당성조사 및 기본계획수립 용역 : 2020. 2.
- 기본 및 실시설계 용역 : 2021. 3. ~ 11.
- 공사 착공 : 2022. 6.

☐ 향후계획

- 공사준공(예정) : 2023. 5.

☐ 사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 당초 8,000백만원 → 현재 10,783백만원

사업명	장성호 수변길 활성화 사업	담당자	안전건설과 김건우(3390-7496)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 천혜의 자원인 장성호에 수변길 및 쉼터 등을 조성하여 장성호를 찾는 관광객들에게 힐링 공간을 제공하여 지역 경제 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2023.
- 위 치 : 장성군 장성읍 용곡리 일원(장성호)
- 규 모 : 수변길 3.0km

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,500	550	1,000	800	3,150
국 비	2,750	275	500	400	1,575
시 도 비	0				
시군구비	2,750	275	500	400	1,575
지 방 채	0				
민간자본	0				
기 타	0				

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2021 장성호 수변길 활성화 추진(L=0.42km) : 2021. 5. ~ 2022. 3.
- 2022 장성호 수변길 활성화 추진(L=0.27km) : 2022. 5. ~ 12.

☐ 향후계획

- 2023 장성호 수변길 활성화 추진 : 2023. 1. ~ 12.
- 장성호 수변길 유지관리

사업명	장산지구 지표수 보강개발사업	담당자	안전건설과 신동혁(2390-7488)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 농업용수가 부족한 서삼면 장산리 일대에 수원공 시설의 확장 및 보강으로 안정적인 영농생산기반 조성을 위함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2024.
- 위 치 : 장성군 서삼면 장산리 일원
- 규 모 : 저수지 축조 2개소(장산제, 임곡제), 이설도로 L=695m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,722백만원(군비, 70%는 지방전환사업비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,722	1,000	4,000	3,000	1,722
국 비					
시 도 비					
시군구비	9,722	1,000	4,000	3,000	1,722
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 기본조사 및 실시설계 : 2020. 1. ~ 6.
- 사업승인 등 행정절차 이행 : 2020. 7. ~ 12.
 - 계약심사, 환경 및 재해영향평가 등
- 공사·감리 용역 발주 및 착공 : 2021. 1. ~ 3.
- 2021년분(1차분) 사업준공 : 2022. 6.
- 2022년분(2차분) 사업추진 : 2022. 2. ~

☐ 향후계획

- 2022년분(2차분) 사업추진 및 준공 : 2022. 7. ~ 2023. 2.

사업명	황룡강 물빛공연장 설치	담당자	안전건설과 김건우(3390-7496)
-----	--------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 황룡강을 찾는 관광객 및 군민들에게 장성군만의 개성 있는 야간경관을 창출하여 색다른 볼거리 제공으로 지역경제 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2022.
- 위 치 : 장성군 장성읍 기산리
- 규 모 : 멀티미디어 분수 1식(L=70m, B=18m)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000	300	1,600	2,100	
국 비					
시 도 비	2,000	150	800	1,050	
시군구비	2,000	150	800	1,050	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 기본 및 실시설계 용역 : 2020. 3. 10. ~ 2021. 12.
- 사업 착공 : 2021. 12.

☐ 향후계획

- 사업 준공 : 2022. 12.

사업명	황미르랜드 테마공원 조성사업	담당자	안전건설과 김건우(2390-7496)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 관광인프라 확대 일환으로 추진하는 사업

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 위 치 : 장성읍 영천·장안리 일원
- 규 모 : 테마공원 기반 조성 A=36,553m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,800	3,800	0	0	0
국 비	900	900			
시 도 비	1,150	1,150			
시군구비	1,750	1,750			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 공사 발주 및 추진 : 2019. 12. ~ 2022. 12.
 - 옹벽블럭 L=419m, 조경석 L=427m, 인도교 1개소, 미로원 282m, 호빛의동굴 1개소, 황토포장 A=1,335m² 등

☐ 향후계획

- 사업준공 : 2022. 12.

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 장성군에서 '21년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
	해		당		없		음	

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황: 해당없음

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 장성군에서 '21년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후	
BTL		해	당	없	음			
BTO		해	당	없	음			

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황 : 해당없음